



COMUNE DI CESENA

---

PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. - ANNO 2019

\*\*\*\*\*

RAPPORTO CONSUNTIVO DI FINE ANNO

*Cesena, 31 dicembre 2019*

*Ufficio Amministrativo LL.PP.*

## SEZIONE 1

OPERE PREVISTE NEL PROGRAMMA TRIENNALE 2018 - 2020 ULTIMATE NELL'ANNO 2019

In questa sezione vengono date informazioni sullo stato di avanzamento delle opere che nel rapporto consuntivo dell'anno 2018 risultavano realizzate solo parzialmente e che hanno impegnato i settori nel corso del 2019

**RESPONSABILE: BORGHETTI NATALINO**

| DENOMINAZIONE   | IMPORTO<br>PROGETTO | ESEGUITO        |                     | PREVISTO |                     | ESEGUITO |                     | NOTE |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|------|
|   |                     | %2018 e prec.ti |                     | %        | 2019                | %        | 2019                |      |
| Ricostruzione e potenziamento fogne bianche<br>2016         | 350.000,00          | 70              | 245.000,00          | 30       | 105.000,00          | 30       | 105.000,00          |      |
| Ristrutturazione e ricostruzione strade urbane<br>2017      | 400.000,00          | 90              | 360.000,00          | 10       | 40.000,00           | 10       | 40.000,00           |      |
| Ristrutturazione e ricostruzione strade<br>extraurbane 2017 | 600.000,00          | 30              | 180.000,00          | 70       | 420.000,00          | 70       | 420.000,00          |      |
| Eliminazione barriere architettoniche 2017                  | 200.000,00          | 25              | 50.000,00           | 75       | 150.000,00          | 75       | 150.000,00          |      |
| Pavimentazioni speciali centro storico                      | 300.000,00          | 75              | 225.000,00          | 25       | 75.000,00           | 25       | 75.000,00           |      |
| Pista ciclabile via Emilia 2 stralcio lotto A               | 1.035.000,00        | 20              | 207.000,00          | 50       | 517.500,00          | 50       | 517.500,00          |      |
| Realizzazione e ripristino fossi stradali 2017              | 100.000,00          | 70              | 70.000,00           | 30       | 30.000,00           | 30       | 30.000,00           |      |
| Pista ciclabile via Emilia 2 stralcio lotto B               | 475.000,00          |                 | 0                   | 70       | 332.500,00          | 70       | 332.500,00          |      |
| Ricostruzione e potenziamento fogne bianche<br>2017         | 350.000,00          |                 | 0                   | 50       | 175.000,00          | 50       | 175.000,00          |      |
| <b>TOTALE</b>   | <b>3.810.000,00</b> |                 | <b>1.337.000,00</b> |          | <b>1.845.000,00</b> |          | <b>1.845.000,00</b> |      |

**RESPONSABILE: CRUDELI MASSIMO**

| <b>DENOMINAZIONE</b>  | <b>IMPORTO<br/>PROGETTO</b> | <b>ESEGUITO</b>        |                   | <b>PREVISTO</b> |                   | <b>ESEGUITO</b> |                   | <b>NOTE</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
|   |                             | <b>%2018 e prec.ti</b> |                   | <b>%</b>        | <b>2019</b>       | <b>%</b>        | <b>2019</b>       |             |
| Progetto sicurezza segnaletica orizzontale e verticale 2017 | 300.000,00                  | 50                     | 150.000,00        | 50              | 150.000,00        | 50              | 150.000,00        |             |
| Progetti partecipati  | 545.000,00                  | 10                     | 54.500,00         | 60              | 327.000,00        | 60              | 327.000,00        |             |
| <b>TOTALE</b>   | <b>845.000,00</b>           |                        | <b>204.500,00</b> |                 | <b>477.000,00</b> |                 | <b>477.000,00</b> |             |

**RESPONSABILE: MONTANARI ANDREA**

| DENOMINAZIONE  | IMPORTO<br>PROGETTO | ESEGUITO        |                   | PREVISTO |                     | ESEGUITO |                     | NOTE   |
|--|---------------------|-----------------|-------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|--|
|  |                     | %2018 e prec.ti |                   | %        | 2019                | %        | 2019                |  |
| Miglioramento sismico primaria Fiorita                     | 930.000,00          | 40              | 372.000,00        | 60       | 558.000,00          | 60       | 558.000,00          |  |
| Miglioramento sismico scuola dell'infanzia San Mauro       | 400.000,00          | 50              | 200.000,00        | 50       | 200.000,00          | 50       | 200.000,00          |  |
| Miglioramento sismico scuola dell'infanzia Macerone        | 400.000,00          | 50              | 200.000,00        | 50       | 200.000,00          | 50       | 200.000,00          |  |
| Biblioteca Malatestiana 3 lotto: centro cinema della città | 2.950.000,00        | 0               |                   | 30       | 885.000,00          | 30       | 885.000,00          |  |
| Progetto sicurezza telecamere 2 lotto stralcio A           | 1.000.000,00        |                 | 0                 | 10       | 100.000,00          |          | 0                   | i lavori sono stati consegnati ad ottobre  |
| Attrezzature e arredi area ludica piazza della Libertà     | 300.000,00          | 10              | 30.000,00         | 90       | 270.000,00          | 40       | 120.000,00          | causa i gravi ritardi della ditta esecutrice si prevede che i lavori si concluderanno entro marzo 2020 |
| <b>TOTALE</b>  | <b>5.980.000,00</b> |                 | <b>802.000,00</b> |          | <b>2.213.000,00</b> |          | <b>1.963.000,00</b> |  |

**RESPONSABILE: LEONI GIUSEPPE**

| <b>DENOMINAZIONE</b>                                | <b>IMPORTO</b>      | <b>ESEGUITO</b>        |                   | <b>PREVISTO</b> |                   | <b>ESEGUITO</b> |                   | <b>NOTE</b>                                       |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|---|
|   | <b>PROGETTO</b>     | <b>%2018 e prec.ti</b> |                   | <b>%</b>        | <b>2019</b>       | <b>%</b>        | <b>2019</b>       |   |
| Manutenzione straordinaria scuole materne 2017      | 200.000,00          | 87                     | 174.000,00        | 13              | 26.000,00         | 13              | 26.000,00         |   |
| Manutenzione straordinaria scuole primarie 2017     | 250.000,00          | 75                     | 187.500,00        | 25              | 62.500,00         | 25              | 62.500,00         |   |
| Manutenzione straordinaria scuole medie e nidi 2017 | 200.000,00          | 65                     | 130.000,00        | 35              | 70.000,00         | 35              | 70.000,00         |   |
| Manutenzione straordinaria impianti sportivi 2017   | 400.000,00          | 0                      |                   | 50              | 200.000,00        | 50              | 200.000,00        | I lavori dovrebbero concludersi entro giugno 2020 |
| Manutenzione straordinaria verde pubblico 2017      | 200.000,00          | 5                      | 10.000,00         | 95              | 190.000,00        | 95              | 190.000,00        |   |
| Progetti partecipati 2017                           | 385.000,00          | 15                     | 57.750,00         | 45              | 173.250,00        | 45              | 173.250,00        |   |
| <b>TOTALE</b>                                       | <b>1.635.000,00</b> |                        | <b>559.250,00</b> |                 | <b>721.750,00</b> |                 | <b>721.750,00</b> |   |

**RESPONSABILE: PIRACCINI IVANO**

| DENOMINAZIONE   | IMPORTO<br>PROGETTO | ESEGUITO        |            | PREVISTO |            | ESEGUITO |            | NOTE   |
|---|---------------------|-----------------|------------|----------|------------|----------|------------|--|
|   |                     | %2018 e prec.ti |            | %        | 2019       | %        | 2019       |  |
| Manutenzione edificio ex Conad                                  | 550.000,00          | 5               | 8.000,00   | 65       | 357.500,00 | 65       | 357.500,00 | I lavori dovrebbero concludersi entro marzo 2020     |
| Manutenzione straordinaria casa di riposo<br>Violante Malatesta | 160.000,00          | 69              | 110.000,00 | 31       | 40.000,00  | 31       | 40.000,00  | I lavori dovrebbero concludersi entro settembre 2020 |
| TOTALE  | 710.000,00          |                 | 118.000,00 |          | 397.500,00 |          | 397.500,00 |  |

## SEZIONE 2

### OPERE PREVISTE NEL PROGRAMMA TRIENNALE 2019 - 2021 SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019

Con la programmazione 2019-2021 è cambiata la modalità di inserimento degli interventi. Le opere vengono inserite nell'anno in cui si prevede di avviare la procedura di gara e non in quello di avvio dei lavori, come avveniva per le programmazioni precedenti. In questa sezione vengono date informazioni sullo stato delle opere la cui procedura di gara è stata avviata nell'anno 2019.



**RESPONSABILE: BORGHETTI NATALINO**

| <b>DENOMINAZIONE</b>   | <b>IMPORTO<br/>PROGETTO</b> | <b>ESEGUITO</b> |             | <b>NOTE</b>   |
|--|-----------------------------|-----------------|-------------|---|
|  |                             | <b>%</b>        | <b>2019</b> |   |
| Ristrutturazione e ricostruzione strade urbane comunali      | 400.000,00                  |                 |             | Procedura di gara in corso: la lettera d'invito è stata inviata il 14/11/2019 |
| Ristrutturazione e ricostruzione strade extraurbane comunali | 400.000,00                  |                 |             | Procedura di gara in corso: la lettera d'invito è stata inviata il 21/11/2019 |
| Progetto sicurezza segnaletica                               | 200.000,00                  |                 |             | Procedura di gara in corso: la lettera d'invito è stata inviata il 17/09/2019 |
| Ristrutturazione e ricostruzione fogne bianche               | 100.000,00                  |                 |             | Procedura di gara in corso: la lettera d'invito è stata inviata il 22/11/2019 |

**RESPONSABILE: MONTANARI ANDREA**

| <b>DENOMINAZIONE</b>  | <b>IMPORTO<br/>PROGETTO</b> | <b>%</b> | <b>ESEGUITO<br/>2019</b> | <b>NOTE</b> |
|---|-----------------------------|----------|--------------------------|-------------|
| Scuola primaria "Munari" in loc. S.Egidio:intervento di miglioramento strutturale | 2.500.000,00                | 20       | 500.000,00               |             |

**RESPONSABILE: CRUDELI MASSIMO**

| <b>DENOMINAZIONE</b>  | <b>IMPORTO<br/>PROGETTO</b> | <b>ESEGUITO<br/>% 2019</b> | <b>NOTE</b>  |
|---|-----------------------------|----------------------------|--|
| Pista ciclabile fiume Savio tratto Cesena-Borello 1<br>stralcio. Ponte vecchio via Ancona | 600.000,00                  |                            | Procedura di gara in corso: la lettera<br>d'invito è stata inviata il 29/10/2019 |

**RESPONSABILE: LEONI GIUSEPPE**

| DENOMINAZIONE   | IMPORTO    | ESEGUITO |            | NOTE   |
|---|------------|----------|------------|--|
|   | PROGETTO   | %        | 2019       |  |
| Manutenzione straordinaria antisfondellamento media via Pascoli | 190.000,00 |          | 190.000,00 |  |
| Adeguamento stadio comunale                                     | 450.000,00 |          | 450.000,00 |  |
| Progetti partecipati 2018: opere di arredo urbano               | 350.000,00 |          |            | Procedura di affidamento in corso: la lettera d'invito è stata inviata il 18/12/2019 |
| Progetti partecipati 2018: opere di illuminazione pubblica      | 465.000,00 |          |            | L'intervento è stato suddiviso in due lotti, affidati a dicembre 2019                |
| Manutenzione straordinaria scuole materne e nidi                | 210.250,00 |          |            | Procedura di affidamento in corso: la lettera d'invito è stata inviata il 17/12/2019 |
| Manutenzione straordinaria impianti sportivi e palestre         | 145.000,00 |          |            | Procedura di affidamento in corso: la lettera d'invito è stata inviata il 10/12/2019 |
| Manutenzione straordinaria scuole primarie e secondarie 1 grado | 160.000,00 |          |            | Procedura di affidamento in corso: la lettera d'invito è stata inviata il 17/12/2019 |

**RESPONSABILE: PIRACCINI IVANO**

| <b>DENOMINAZIONE</b>                         | <b>IMPORTO<br/>PROGETTO</b> | <b>ESEGUITO<br/>% 2019</b> | <b>NOTE</b>  |
|--|-----------------------------|----------------------------|--|
| Manutenzione straordinaria edilizia pubblica | 250.000,00                  |                            | Procedura di affidamento in corso: la lettera d'invito è stata inviata il 19/12/2019 |