



COMUNE DI CESENA

---

PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. - ANNO 2020

\*\*\*\*\*

RAPPORTO CONSUNTIVO DI FINE ANNO

*Cesena, 31 dicembre 2020*

*Ufficio Amministrativo LL.PP.*

## SEZIONE 1

OPERE PREVISTE NEL PROGRAMMA TRIENNALE 2019 - 2021 ULTIMATE NELL'ANNO 2020

In questa sezione vengono date informazioni sullo stato di avanzamento delle opere che nel rapporto consuntivo dell'anno 2019 risultavano realizzate solo parzialmente e che hanno impegnato i settori nel corso del 2020

**RESPONSABILE: BORGHETTI NATALINO/MONTANARI ANDREA**

DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	ESEGUITO		PREVISTO		ESEGUITO		NOTE
		%2019 e prec.ti		%	2020	%	2020	
Pista ciclabile via Emilia 2 stralcio lotto A	1.035.000,00	70	724.500,00	30	310.500,00	30	310.500,00	
Pista ciclabile via Emilia 2 stralcio lotto B	475.000,00	70	332.500,00	30	142.500,00	30	142.500,00	
Ricostruzione e potenziamento fogne bianche 2017	350.000,00	50	175.000,00	50	175.000,00	50	175.000,00	
Ristrutturazione e ricostruzione strade urbane comunali 2019	400.000,00			0 40	160.000,00	40	160.000,00	
Ristrutturazione e ricostruzione strade extraurbane comunali 2019	400.000,00			0 40	160.000,00	40	160.000,00	
Progetto sicurezza segnaletica	200.000,00			0	200.000,00		200.000,00	
Ristrutturazione e ricostruzione fogne bianche 2019	100.000,00			0 90	90.000,00	90	90.000,00	

**RESPONSABILE: CRUDELI MASSIMO**

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>IMPORTO PROGETTO</b>	<b>ESEGUITO</b>		<b>PREVISTO</b>		<b>ESEGUITO</b>		<b>NOTE</b>
		<b>%2019 e prec.ti</b>		<b>%</b>	<b>2020</b>	<b>%</b>	<b>2020</b>	
Progetti partecipati	545.000,00	70	381.500,00	30	163.500,00	30	163.500,00	
Pista ciclabile fiume Savio tratto Cesena-Borello 1 stralcio. Ponte vecchio via Ancona	600.000,00		0	70	420.000,00	70	420.000,00	

**RESPONSABILE: MONTANARI ANDREA**

DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	ESEGUITO		PREVISTO		ESEGUITO		NOTE
		%2019 e prec.ti		%	2020	%	2020	
Biblioteca Malatestiana 3 lotto: centro cinema della città	2.846.000,00	30	853.800,00	50	1.537.000,00	50	1.537.000,00	
Progetto sicurezza telecamere 2 lotto stralcio A	1.000.000,00			90	900.000,00		0	In agosto 2020 è stato risolto il contratto con la ditta appaltatrice per gravi inadempimenti e si è provveduto ad affidare i lavori alla seconda classificata. Il contratto verrà stipulato a fine gennaio
Attrezzature e arredi area ludica piazza della Libertà	300.000,00	50	150.000,00	50	150.000,00	50	150.000,00	
Scuola primaria "Munari" in loc. S.Egidio:intervento di miglioramento strutturale	2.500.000,00	20	500.000,00	60	1.500.000,00	60	1.500.000,00	

**RESPONSABILE: LEONI GIUSEPPE**

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>ESEGUITO</b>		<b>PREVISTO</b>		<b>ESEGUITO</b>		<b>NOTE</b>
	<b>PROGETTO</b>	<b>%2019 e prec.ti</b>		<b>%</b>	<b>2020</b>	<b>%</b>	<b>2020</b>	
Manutenzione straordinaria impianti sportivi 2017	400.000,00	50	200.000,00	40	160.000,00	40	160.000,00	
Progetti partecipati 2017 verde e arredo urbano	385.000,00	60	231.000,00	30	115.500,00	30	115.500,00	
Manutenzione edificio ex Conad	550.000,00	70	365.000,00	30	185.000,00	30	185.000,00	
Progetti partecipati 2018: opere di arredo urbano	350.000,00		0	40	140.000,00	40	140.000,00	
Progetti partecipati 2018: opere di illuminazione pubblica	465.000,00		0	65	302.250,00	65	302.250,00	

**RESPONSABILE: SANTI GABRIELE**

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>ESEGUITO</b>		<b>PREVISTO</b>		<b>ESEGUITO</b>		<b>NOTE</b>
	<b>PROGETTO</b>	<b>%2019 e prec.ti</b>	<b>%</b>	<b>2020</b>	<b>%</b>	<b>2020</b>		
Manutenzione straordinaria scuole materne e nidi 2019	210.250,00			210.250,00		210.250,00		
Manutenzione straordinaria impianti sportivi e palestre	145.000,00	0	90	130.500,00	90	130.500,00		
Manutenzione straordinaria scuole primarie e secondarie 1 grado 2019	160.000,00			160.000,00		160.000,00		

## SEZIONE 2

### OPERE PREVISTE NEL PROGRAMMA TRIENNALE 2020 - 2022. ELENCO ANNUALE 2020

In questa sezione vengono date informazioni sullo stato delle opere la cui procedura di gara è stata avviata nell'anno 2020.



**RESPONSABILE: MONTANARI ANDREA**

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>IMPORTO PROGETTO</b>	<b>ESEGUITO</b>		<b>NOTE</b>
		<b>%</b>	<b>2020</b>	
Manutenzione straordinaria viadotto Kennedy	2.500.000,00		0	Causa emergenza COVID è stata rivista la tempistica di esecuzione lavori
Rotatoria ingresso E45 Borgo Paglia	1.000.000,00	25	250.000,00	
Ristrutturazione e ricostruzione strade extraurbane 2020	400.000,00			Procedura di gara in corso: la lettera d'invito è stata inviata il 23/11/2020
Progetto sicurezza segnaletica 2020	200.000,00		0	Ritardo nell'ottenimento del finanziamento
Riqualificazione architettonica e funzionale di piazza Bufalini, Almerici, Fabbri e vicolo Masini	3.300.000,00			Aggiudicazione della gara in corso

**RESPONSABILE: CRUDELI MASSIMO**

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>IMPORTO PROGETTO</b>	<b>ESEGUITO % 2020</b>	<b>NOTE</b>
Ristrutturazione e ricostruzione strade urbane 2020	400.000,00		Procedura di gara in corso: la lettera d'invito è stata inviata il 28/10/2020
Progetto viabilità quartieri sicurezza e opere 2020	250.000,00	0	Causa emergenza COVID è stata rivista la tempistica di esecuzione lavori
Progetti partecipati 2020: opere stradali	500.000,00		Procedura di gara in corso: la lettera d'invito è stata inviata il 22/10/2020
Completamento asfaltatura Gronda	333.983,00		Procedura di gara in corso: la lettera d'invito è stata inviata il 25/11/2020

**RESPONSABILE: LEONI GIUSEPPE**

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>IMPORTO PROGETTO</b>	<b>ESEGUITO</b>		<b>NOTE</b>
		<b>%</b>	<b>2020</b>	
Manutenzione straordinaria teatro Bonci	256.500,00	92	236.000,00	
Manutenzione straordinaria edilizia pubblica 2019	250.000,00	97	242.500,00	
Manutenzione straordinaria immobili 2020	250.000,00	25	62.500,00	

**RESPONSABILE: SANTI GABRIELE**

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>IMPORTO PROGETTO</b>	<b>ESEGUITO</b>		<b>NOTE</b>
		<b>%</b>	<b>2020</b>	
Manutenzione straordinaria edilizia scolastica 2020. Rifacimento pavimentazioni nidi, scuole dell'infanzia, scuole primarie. 1 lotto	131.884,05		131.884,05	
Progetti partecipati 2020: impianti sportivi	230.000,00			Procedura di affidamento in corso: la lettera d'invito è stata inviata il 17/12/2020
Efficientamento energetico scuola media Borello	197.320,00			Procedura di affidamento in corso: la lettera d'invito è stata inviata il 09/12/2020
Efficientamento energetico scuola materna Ippodromo	197.320,00			Procedura di affidamento in corso: la lettera d'invito è stata inviata il 04/12/2020
Riqualificazione centro sportivo Villa Silvia	400.000,00			Procedura di affidamento in corso: la lettera d'invito è stata inviata il 11/12/2020
Manutenzione straordinaria edilizia scolastica 2020. Rifacimento pavimentazioni nidi, scuole dell'infanzia, scuole primarie. 2 lotto	184.443,00			Procedura di affidamento in corso: la lettera d'invito è stata inviata il 14/12/2020