



COMUNE DI CESENA

PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. - ANNO 2022

RAPPORTO CONSUNTIVO DI FINE ANNO

Cesena, 31 dicembre 2022

Ufficio Amministrativo LL.PP.

SEZIONE 1

In questa sezione vengono date informazioni sullo stato di avanzamento delle opere che nel rapporto consuntivo dell'anno 2021 risultavano realizzate solo parzialmente e che hanno impegnato i settori nel corso del 2022

RESPONSABILE: MONTANARI ANDREA

DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	ESEGUITO		ESEGUITO		NOTE
		%2021 e prec.ti		%	2022	
Progetto sicurezza telecamere 2 lotto stralcio A	1.000.000,00	30	300.000,00	70	700.000,00	
Riqualificazione architettonica e funzionale di piazza Bufalini, Almerici, Fabbri e vicolo Masini	3.300.000,00	20	660.000,00	40	1.320.000,00	
Manutenzione straordinaria viadotto Kennedy	2.500.000,00	80	2.000.000,00	20	500.000,00	
Rotatoria ingresso E45 Borgo Paglia	1.000.000,00				1.000.000,00	
Nuova scuola primaria San Vittore	4.036.600,00			18	734.716,00	

RESPONSABILE: CANALI MONICA

DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	ESEGUITO		ESEGUITO		NOTE
		%2021 e prec.ti		%	2022	
Ristrutturazione e ricostruzione strade extraurbane 2020	400.000,00	80	320.000,00	20	80.000,00	
Ristrutturazione e ricostruzione strade urbane 2021	450.000,00				450.000,00	
Ristrutturazione e ricostruzione strade extraurbane 2021	500.000,00				500.000,00	
Eliminazione barriere architettoniche	150.000,00					i lavori riguardano alcune vie del centro: l'ufficio tecnico ha valutato opportuno posticipare l'inizio lavori a dopo le festività natalizie
Ripristini strade e marciapiedi per danni alberature	150.000,00			80	120.000,00	
Ricostruzione, potenziamento fogne bianche e rete scolante 2021	200.000,00			60	120.000,00	

RESPONSABILE: CRUDELI MASSIMO

DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	ESEGUITO		ESEGUITO		NOTE
		%2021 e prec.ti	%	2022		
Progetto viabilità quartieri sicurezza e opere 2020	250.000,00			50	125.000,00	
Opere infrastrutture quartieri 2021 via Gramsci	208.000,00					in attesa del completamento della nuova rete gas da parte di Hera
Progetto sicurezza segnaletica 2021	200.000,00	20	40.000,00	80	160.000,00	
Progetti partecipati: opere stradali	320.00,00					in attesa di autorizzazione da parte del servizio tecnico di bacino
Bicipolitana via Emilia Ponente 1 stralcio	1.000.000,00			80	800.000,00	
Bicipolitana viale Bovio	200.000,00				200.000,00	
Bicipolitana via Ravennate	500.000,00			50	250.000,00	

RESPONSABILE: LEONI GIUSEPPE

DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	ESEGUITO		ESEGUITO		NOTE
		%2021 e prec.ti		%	2022	
Manutenzione straordinaria immobili 2020	212.000,00	25	62.500,00	75	149.500,00	
Manutenzione straordinaria verde pubblico 2021	164.860,00	16	27.000,00	50	82.430,00	
Manutenzione straordinaria cimiteri	200.000,00			40	80.000,00	

RESPONSABILE: SANTI GABRIELE/LOMBARDI ANDREA

DENOMINAZIONE	IMPORTO	ESEGUITO	ESEGUITO	NOTE
	PROGETTO	%2021 e prec.ti	% 2022	
Manutenzione straordinaria impiantistica sportiva 2021	170.000,00		170.000,00	
Manutenzione straordinaria torri faro stadio	210.000,00		210.000,00	

SEZIONE 2

OPERE PREVISTE NEL PROGRAMMA TRIENNALE 2022 - 2024. ELENCO ANNUALE 2022

In questa sezione vengono date informazioni sullo stato delle opere la cui procedura di gara è stata avviata nell'anno 2022.

RESPONSABILE: MONTANARI ANDREA

DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	ESEGUITO		NOTE
		%	2022	
Riqualificazione palazzo Mazzini Marinelli 1 stralcio	1.200.000,00	50	600.000,00	
Riqualificazione palazzo Mazzini Marinelli 2 stralcio	360.000,00	83	298.800,00	
Edificio ERP Calisese	640.000,00			i lavori sono stati consegnati il 25/11/2022
Realizzazione recinzione militare caserma carabinieri Montefiore	290.000,00		290.000,00	
Ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico media n.7 PNRR	2.800.000,00			procedura di gara pubblicata il 21/12/2022
Cesena sport city: polo sportivo Villa Chiaviche PNRR	4.359.701,00			procedura di gara pubblicata il 21/12/2022
Cesena sport city: polo sportivo dell'atletica PNRR	5.300.000,00			procedura di gara pubblicata il 21/12/2022

RESPONSABILE: CANALI MONICA

DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	ESEGUITO % 2022	NOTE
Ristrutturazione e ricostruzione strade urbane 2022	450.000,00		procedura di affidamento in corso: la lettera d'invito è stata inviata il 21/12/2022
Ristrutturazione e ricostruzione strade extraurbane 2022	450.000,00		procedura di affidamento in corso: la lettera d'invito è stata inviata il 21/12/2022
Ripristino danni alberature marciapiedi 2022	200.000,00		contratto stipulato il 07/12/2022
Manutenzione straordinaria strade marciapiedi e arredo urbano	160.000,00	160.000,00	

RESPONSABILE: CECCARELLI ROBERTO

DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	ESEGUITO % 2022	NOTE
Nuovo asilo nido Villa Chiaviche PNRR	1.656.000,00		procedura di gara pubblicata il 21/12/2022
Nuova mensa scuola primaria Villa Chiaviche PNRR	628.000,00		procedura di gara pubblicata il 21/12/2022
Rigenerazione urbana delle aree prospicienti la stazione ferroviaria di Cesena PNRR: Ambito 1 riqualificazione piazzale K. Marx Ambito 2 realizzazione nuova autostazione piazzale K. Marx e viale Europa	11.230.000,00		procedura di gara pubblicata il 21/12/2022
Nuovo polo dell'Osservanza PNRR	3.600,000,00		procedura di gara pubblicata il 22/12/2022
Nuovo asilo nido San Vittore PNRR	1.849.200,00		procedura di gara pubblicata il 21/12/2022

RESPONSABILE: CRUDELI MASSIMO

DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	ESEGUITO % 2022	NOTE
Progetto sicurezza segnaletica 2022	260.000,00		gara aggiudicata il 21/12/2022
Sistemazione via delle scalette	300.000,00		contratto stipulato il 12/01/2023
Interventi di ripristino opere in c.a. e strutture	200.000,00		inizio lavori in primavera
Pista ciclabile borgo delle Rose PNRR	380.000,00		gara aggiudicata il 29/11/2022

RESPONSABILE: LEONI GIUSEPPE

DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	ESEGUITO		NOTE
		%	2022	
Manutenzione straordinaria immobili 2021	320.000,00	15	48.000,00	
Manutenzione straordinaria palazzo comunale	200.000,00	60	120.000,00	
Ampliamento archivi Ponte Abbadesse	220.000,00	5	11.000,00	
Ristrutturazione canile	275.000,00	80	220.000,00	
Progetto sicurezza 3.0	160.000,00		160.000,00	
Manutenzione straordinaria impianti biblioteca Malatestiana	200.000,00			intervento non finanziato
Adeguamento locali primo piano ex Foro Annonario	300.000,00			approvato il progetto preliminare e affidato incarico per la progettazione impiantistica
Efficientamento energetico teatro Bonci PNRR	487.200,00			gara aggiudicata il 02/12/2022

RESPONSABILE: LOMBARDI ANDREA

DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	ESEGUITO		NOTE
		%	2022	
Manutenzione straordinaria Carisport	240.000,00	81	195.000,00	
Manutenzione straordinaria scuole primarie e materne statali	149.215,00	71	105.331,00	
Manutenzione straordinaria materne comunali, nidi e secondarie 1 grado	225.000,00	77	172.524,00	
Abbattimento barriere architettoniche e adeguamento sismico primaria Case Finali	200.000,00	89	177.932,00	

:lavori pubblici/ consuntivoanno2022.doc