



COMUNE DI CESENA

PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. - ANNO 2021

RAPPORTO CONSUNTIVO DI FINE ANNO

Cesena, 31 dicembre 2021

Ufficio Amministrativo LL.PP.

SEZIONE 1

OPERE PREVISTE NEL PROGRAMMA TRIENNALE 2020 - 2022 ULTIME NELL'ANNO 2021

In questa sezione vengono date informazioni sullo stato di avanzamento delle opere che nel rapporto consuntivo dell'anno 2020 risultavano realizzate solo parzialmente e che hanno impegnato i settori nel corso del 2021

RESPONSABILE: MONTANARI ANDREA

DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	ESEGUITO		ESEGUITO		NOTE
		%2020 e prec.ti		%	2021	
Biblioteca Malatestiana 3 lotto: centro cinema della città	2.846.000,00	30	853.800,00	70	1.992.200,00	
Progetto sicurezza telecamere 2 lotto stralcio A	1.000.000,00		0	30	300.000,00	
Riqualificazione architettonica e funzionale di piazza Bufalini, Almerici, Fabbri e vicolo Masini	3.300.000,00		0	20	660.000,00	
Scuola primaria "Munari" in loc. S.Egidio:intervento di miglioramento strutturale	2.500.000,00	20	500.000,00	80	2.000.000,00	
Manutenzione straordinaria viadotto Kennedy	2.500.000,00		0	80	2.000.000,00	
Rotatoria ingresso E45 Borgo Paglia	1.000.000,00		0		1.000.000,00	

RESPONSABILE: CANALI MONICA

DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	ESEGUITO		NOTE
		%2020 e prec.ti	% 2021	
Ristrutturazione e ricostruzione strade urbane comunali 2019	400.000,00	0	400.000,00	
Ristrutturazione e ricostruzione strade extraurbane comunali 2019	400.000,00	0	400.000,00	
Ristrutturazione e ricostruzione fogne bianche 2019	100.000,00	0	100.000,00	
Ristrutturazione e ricostruzione strade extraurbane 2020	400.000,00	0	80 320.000,00	

RESPONSABILE: CRUDELI MASSIMO

DENOMINAZIONE	IMPORTO	ESEGUITO	ESEGUITO	NOTE
	PROGETTO	%2020 e prec.ti	% 2021	
Ristrutturazione e ricostruzione strade urbane 2020	400.000,00	0	400.000,00	
Pista ciclabile fiume Savio tratto Cesena-Borello 1 stralcio. Ponte vecchio via Ancona	600.000,00	0	600.000,00	
Progetto viabilità quartieri sicurezza e opere 2020	250.000,00	0	0	In attesa dei pareri della Provincia
Progetti partecipati 2020: opere stradali	500.000,00	0	500.000,00	
Completamento asfaltatura Gronda	333.393,00	0	333.393,00	
Progetto sicurezza segnaletica 2020	200.000,00	0	200.000,00	

RESPONSABILE: LEONI GIUSEPPE

DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	ESEGUITO		ESEGUITO		NOTE
		%2020 e prec.ti		%	2021	
Manutenzione straordinaria impianti sportivi 2017	400.000,00	50	200.000,00	50	200.000,00	
Progetti partecipati 2017 verde e arredo urbano	385.000,00	60	231.000,00	40	154.000,00	
Progetti partecipati 2018: opere di arredo urbano	350.000,00		0		350.000,00	
Progetti partecipati 2018: opere di illuminazione pubblica	465.000,00		0		465.000,00	
Manutenzione straordinaria teatro Bonci	256.500,00	92	236.000,00	8	20.600,00	
Manutenzione straordinaria edilizia pubblica 2019	250.000,00	97	242.500,00	3	7.500,00	
Manutenzione straordinaria immobili 2020	212.000,00	25	62.500,00		0	Il contratto per i lavori principali è stato stipulato il 12/01/2022

RESPONSABILE: SANTI GABRIELE

DENOMINAZIONE	IMPORTO	ESEGUITO	ESEGUITO	NOTE
	PROGETTO	%2020 e prec.ti	% 2021	
Manutenzione straordinaria impianti sportivi e palestre	145.000,00	0	145.000,00	
Progetti partecipati 2020: impianti sportivi	230.000,00	0	230.000,00	
Manutenzione straordinaria edilizia scolastica 2020. Rifacimento pavimentazioni nidi, scuole dell'infanzia, scuole primarie. 2 lotto	184.443,00	0	184.443,00	

SEZIONE 2

OPERE PREVISTE NEL PROGRAMMA TRIENNALE 2021 - 2023. ELENCO ANNUALE 2021

In questa sezione vengono date informazioni sullo stato delle opere la cui procedura di gara è stata avviata nell'anno 2021.

RESPONSABILE: MONTANARI ANDREA

DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	ESEGUITO % 2021	NOTE
Nuova scuola primaria San Vittore	4.036.600,00		Contratto stipulato il 16/12/2021

RESPONSABILE: CANALI MONICA

DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	ESEGUITO % 2021	NOTE
Ristrutturazione e ricostruzione strade urbane 2021	450.000,00		Contratto stipulato il 19/01/2022
Ristrutturazione e ricostruzione strade extraurbane 2021	500.000,00		Contratto stipulato il 19/01/2022
Eliminazione barriere architettoniche	150.000,00		In attesa del parere della Soprintendenza al fine di procedere all'approvazione del progetto esecutivo
Ripristini strade e e marciapiedi per danni alberature	150.000,00		Procedura di affidamento in corso: la lettera d'invito è stata inviata il 02/12/2021
Ricostruzione , potenziamento fogne bianche e rete scolante 2021	200.000,00		Procedura di affidamento in corso: la lettera d'invito è stata inviata il 22/12/2021

RESPONSABILE: CRUDELI MASSIMO

DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	ESEGUITO		NOTE
		%	2021	
Opere infrastrutture quartieri 2021 via Gramsci	208.000,00		0	L'intervento è stato finanziato a fine anno: approvato il progetto definitivo
Progetto sicurezza segnaletica 2021	200.000,00	20	40.000,00	
Progetti partecipati: opere stradali	320.000,00		0	In corso la progettazione esecutiva
Bicipolitana via Emilia Ponente 1 stralcio	1.000.000,00		0	Contratto stipulato il 11/01/2022
Bicipolitana viale Bovio	200.000,00		0	Procedura di affidamento in corso: la lettera d'invito è stata inviata il 02/12/2021
Bicipolitana via Ravennate	500.000,00		0	Procedura di affidamento in corso: la lettera d'invito è stata inviata il 15/12/2022

RESPONSABILE: LEONI GIUSEPPE

DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	ESEGUITO		NOTE
		%	2011	
Manutenzione straordinaria verde pubblico 2021	164.860,00	16	27.000,00	
Manutenzione straordinaria cimiteri	200.000,00			Procedura di affidamento in corso: la lettera d'invito è stata inviata il 29/12/2021

RESPONSABILE: SANTI GABRIELE

DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	ESEGUITO		NOTE
		%	2021	
Manutenzione straordinaria impiantistica sportiva 2021	170.000,00			Procedura di affidamento in corso: la lettera d'invito è stata inviata il 20/12/2021
Efficientamento energetico scuola primaria Case Finali	200.000,00		200.000,00	
Efficientamento energetico scuola primaria Vigne	200.000,00		200.000,00	
Manutenzione straordinaria scuole primarie e materne statali	225.000,00		225.000,00	
Manutenzione straordinaria materne comunali, nidi e secondarie 1 grado	225.000,00		225.000,00	
Riqualificazione centro sportivo Villa Silvia	400.000,00		400.000,00	
Efficientamento energetico scuola media Borello	197.320,00		197.320,00	
Efficientamento energetico scuola materna Ippodromo	197.320,00		197.320,00	
Adeguamento sismico primaria Case Finali	200.000,00			Procedura di affidamento in corso: la lettera d'invito è stata inviata il 22/12/2021
Manutenzione straordinaria torri faro stadio	210.000,00			Lavori consegnati il 30/12/2021

:lavori pubblici/ consuntivoanno2021.doc