



COMUNE DI CESENA

---

PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. - ANNO 2018

\*\*\*\*\*

RAPPORTO CONSUNTIVO DI FINE ANNO

*Cesena, 31 dicembre 2018*

*Ufficio Amministrativo LL.PP.*

## SEZIONE 1

OPERE PREVISTE NEL PROGRAMMA TRIENNALE 2017 - 2019 ULTIMATE NELL'ANNO 2018

In questa sezione vengono date informazioni sullo stato di avanzamento delle opere che nel rapporto consuntivo dell'anno 2016 risultavano realizzate solo parzialmente e che hanno impegnato i settori nel corso del 2018

**RESPONSABILE: BORGHETTI NATALINO**

DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	ESEGUITO		PREVISTO		ESEGUITO		NOTE
		%2017 e prec.ti		%	2018	%	2018	
Ristrutturazione e ricostruzione strade urbane 2016	400.000,00	50	200.000,00	50	200.000,00	50	200.000,00	
Ristrutturazione e ricostruzione strade extraurbane 2016	400.000,00	75	300.000,00	25	100.000,00	25	100.000,00	
Eliminazione barriere architettoniche 2016	100.000,00	50	50.000,00	50	50.000,00	50	50.000,00	
Realizzazione e ripristino fossi stradali 2016	100.000,00	70	70.000,00	30	30.000,00	30	30.000,00	
Ricostruzione e potenziamento fogne bianche 2016	350.000,00	30	105.000,00	70	245.000,00	40	140.000,00	I lavori sono stati sospesi per l'ottenimento di autorizzazione da altri enti
<b>TOTALE</b>	<b>1.350.000,00</b>		<b>725.000,00</b>		<b>625.000,00</b>		<b>520.000,00</b>	

**Percentuale di realizzazione del programma in termini economici: 83,20%**

**RESPONSABILE: CRUDELI MASSIMO**

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>IMPORTO PROGETTO</b>	<b>ESEGUITO</b>		<b>PREVISTO</b>		<b>NOTE</b>
		<b>%2017 e prec.ti</b>		<b>% 2018</b>	<b>% 2018</b>	
Progetto viabilità quartieri sicurezza e opere 2016	350.000,00	0	0,00	350.000,00	350.000,00	
Sicurezza via Cervese 2 lotto	300.000,00	0	0,00	300.000,00	300.000,00	
<b>TOTALE</b>	<b>650.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	

**Percentuale di realizzazione del programma in termini economici:100%**

**RESPONSABILE: BERNABINI GUALTIERO (fino al 30/06/2018)/BORGHETTI NATALINO(dal 01/07/2018)**

DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	ESEGUITO		PREVISTO		ESEGUITO		NOTE
		%2017 e prec.ti		%	2018	%	2018	
Riqualificazione piazza della Libertà	3.100.000,00	62	1.922.000,00	38	1.178.000,00	38	1.178.000,00	
Nuova palestra S.Giorgio	1.975.000,00	95	1.876.250,00	5	98.750,00	5	98.750,00	
Restauro casa Bufalini	2.000.000,00	10	200.000,00	90	1.800.000,00	90	1.800.000,00	
Progetto sicurezza telecamere 1 lotto stralcio A: infrastrutture	1.121.520,00	50	560.760,00	50	560.760,00	50	560.760,00	
Parco urbano Novello 1 lotto	2.000.000,00	3	60.000,00	97	1.940.000,00	97	1.940.000,00	
<b>TOTALE</b>	<b>10.196.520,00</b>		<b>4.619.010,00</b>		<b>5.577.510,00</b>		<b>5.577.510,00</b>	

**Percentuale di realizzazione del programma in termini economici: 100%**

**RESPONSABILE: LEONI GIUSEPPE**

DENOMINAZIONE	IMPORTO	ESEGUITO		PREVISTO		ESEGUITO		NOTE
	PROGETTO	%2017 e prec.ti		%	2018	%	2018	
Percorso Cesuola Ponte Abbadesse 2 lotto	200.000,00	90	180.000,00	10	20.000,00	10	20.000,00	
Manutenzione straordinaria edilizia scolastica 2016	550.000,00	85	467.500,00	15	82.500,00	15	82.500,00	
Manutenzione straordinaria impianti sportivi 2016	200.000,00	65	130.000,00	35	70.000,00	35	70.000,00	
Manutenzione straordinaria verde pubblico 2016	200.000,00	30	60.000,00	70	140.000,00	70	140.000,00	
<b>TOTALE</b>	<b>1.150.000,00</b>		<b>837.500,00</b>		<b>312.500,00</b>		<b>312.500,00</b>	

**Percentuale di realizzazione del programma in termini economici: 100%**

**RESPONSABILE: PIRACCINI IVANO**

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>ESEGUITO</b>		<b>PREVISTO</b>		<b>ESEGUITO</b>		<b>NOTE</b>
	<b>PROGETTO</b>	<b>%2017 e prec.ti</b>		<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	
Manutenzione straordinaria cimiteri	80.000,00	10	8.000,00	90	72.000,00	90	72.000,00	
<b>TOTALE</b>	<b>80.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>	

**Percentuale di realizzazione del programma in termini economici: 100%**

## SEZIONE 2

OPERE PREVISTE NEL PROGRAMMA TRIENNALE 2018 - 2020 SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018

In questa sezione vengono date informazioni sullo stato di avanzamento delle opere inserite nel programma triennale 2018 - 2020 per l'anno 2018



**RESPONSABILE: BORGHETTI NATALINO**

N°	DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	PREVISTO		ESEGUITO		NON ESEGUITO	NOTE
			%	2018	%	2018		
1.1	Ristrutturazione e ricostruzione strade urbane 2017	400.000,00	50	200.000,00	90	360.000,00		
1.2	Ristrutturazione e ricostruzione strade extraurbane 2017	600.000,00	30	180.000,00	30	180.000,00		
1.4	Eliminazione barriere architettoniche 2017	200.000,00	25	50.000,00	25	50.000,00		
1.6	Pavimentazioni speciali centro storico	300.000,00	50	150.000,00	75	225.000,00		
1.9	Pista ciclabile via Emilia 2 stralcio lotto A	1.035.000,00	20	207.000,00	20	207.000,00		
1.10	Realizzazione e ripristino fossi stradali 2017	100.000,00	70	70.000,00	70	70.000,00		
1.11	Pista ciclabile via Emilia 2 stralcio lotto B	475.000,00		0,00		0,00		
35.1	Ricostruzione e potenziamento fogne bianche 2017	350.000,00		0,00		0,00		
TOTALE		3.460.000,00		857.000,00		1.092.000,00		

**Percentuale di realizzazione del programma in termini economici: 127,42%**

**RESPONSABILE: BERNABINI GUALTIERO (fino al 30/06/2018)/BORGHETTI NATALINO (dal 01/07/2018)**

N°	DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	PREVISTO		ESEGUITO		NON ESEGUITO	NOTE
			%	2018	%	2018		
8.1	Miglioramento sismico primaria Fiorita	930.000,00	40	372.000,00	40	372.000,00		

8.3	Miglioramento sismico scuola dell'infanzia San Mauro	400.000,00	50	200.000,00	50	200.000,00	
8.4	Ristrutturazione miglioramento sismico primaria Martorano	1.214.721,00					Il TAR ER ha annullato l'aggiudicazione e ha disposto di rifare la procedura di gara. Il nuovo bando è stato pubblicato il 11/12/2018
8.5	Miglioramento sismico scuola dell'infanzia San Mauro	400.000,00	50	200.000,00	50	200.000,00	
11.1	Biblioteca Malatestiana 3 lotto: centro cinema della città	2.950.000,00	1	29.500,00		0,00	29.500,00 Trattandosi di gara all'offerta economicamente più vantaggiosa c'è stato un dilatamento nei tempi di valutazione delle offerte tecniche: sono in corso i controlli sul primo classificato
12.2	Stadio comunale: adeguamento norme UEFA	1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00	
17.1	Progetto sicurezza telecamere 1 lotto stralcio B impiantistica	978.480,00					
17.2	Progetto sicurezza telecamere 2 lotto stralcio A	1.000.000,00		0,00		0,00	Il bando di gara è stato pubblicato il 14/12/2018
17.3	Adeguamento normativo impianti di illuminazione pubblica	101.640,00		101.640,00		101.640,00	
90.2	Attrezzature e arredi area ludica piazza della Libertà	300.000,00	10	30.000,00	10	30.000,00	
<b>TOTALE</b>		<b>9.574.841,00</b>		<b>2.233.140,00</b>		<b>2.203.640,00</b>	<b>29.500,00</b>

**Percentuale di realizzazione del programma in termini economici: 98,68%**

**RESPONSABILE: CRUDELI MASSIMO**

N°	DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	PREVISTO		ESEGUITO		NON ESEGUITO	NOTE
			%	2018	%	2018		

1.3	Progetto sicurezza segnaletica orizzontale e verticale 2017	300.000,00	50	150.000,00	50	150.000,00	
1.5	Progetto viabilità quartieri sicurezza e opere 2017	350.000,00		350.000,00		350.000,00	
1.7	Interventi difesa idrogeologica e frane 2017	340.000,00		340.000,00		340.000,00	
1.8	Progetti partecipati	545.000,00	10	54.500,00	10	54.500,00	
<b>TOTALE</b>		<b>1.535.000,00</b>		<b>894.500,00</b>		<b>894.500,00</b>	

**Percentuale di realizzazione del programma in termini economici: 100%**

**RESPONSABILE: LEONI GIUSEPPE**

N°	DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	PREVISTO		ESEGUITO		NON ESEGUITO	NOTE
			%	2018	%	2018		

8.2	Manutenzione straordinaria scuole materne 2017	200.000,00	75	150.000,00	87	174.000,00		
8.6	Manutenzione straordinaria scuole primarie 2017	250.000,00	75	187.500,00	75	187.500,00		
8.7	Manutenzione straordinaria scuole medie e nidi 2017	200.000,00	50	100.000,00	65	130.000,00		
8.8	Miglioramento sismico palestra media San Carlo	145.000,00		145.000,00		145.000,00		
12.1	Manutenzione straordinaria impianti sportivi 2017	400.000,00		400.000,00		400.000,00		
12.3	Manutenzione straordinaria soffitto piscina comunale	280.000,00		280.000,00		280.000,00		
90.1	Manutenzione straordinaria verde pubblico 2017	200.000,00	5	10.000,00	5	10.000,00		
90.3	Progetti partecipati 2017	385.000,00	15	57.750,00	15	57.750,00		
<b>TOTALE</b>		<b>2.060.000,00</b>		<b>1.330.250,00</b>		<b>1.384.250,00</b>		

**Percentuale di realizzazione del programma in termini economici:104,06%**

**RESPONSABILE: PIRACCINI IVANO**

N°	DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	PREVISTO		ESEGUITO		NON ESEGUITO	NOTE
			%	2018	%	2018		
9.1	Manutenzione edificio ex Conad	550.000,00	5	27.500,00	5	27.500,00		
9.2	Manutenzione straordinaria casa di riposo Violante Malatesta	160.000,00	90	144.000,00	90	144.000,00		
TOTALE		710.000,00		171.500,00		171.500,00		

**Percentuale di realizzazione del programma in termini economici: 100%**